

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Inwestor

Obiekt (mieszkanie, dom jednorodzinny, inne)

Adres

Pomieszczenie


Typ ogrzewania (wodne, elektryczne, inne)

Rodzaj jastrychu

Data wykonania jastrychu

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	System rozgrzano do temp. +20°C		
2.	System rozgrzano do temp. +30°C		
3.	System rozgrzano do temp. +40°C		
4.	System rozgrzano do temp. +50°C (lub max. temp. systemu)		
5-15.	System pracuje z maksymalną temperaturą		
16.	Temp. systemu obniżono do +40°C		
17.	Temp. systemu obniżono do +30°C		



INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na www.jawor-parkiet.pl


DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
18.	Temp. systemu obniżono do +20°C		
19.	Pomiar wilgotności powietrza		
19-23.	System wyłączony		
24.	System rozgrzano do temp. +20°C		
25.	System rozgrzano do temp. +30°C		
26.	System rozgrzano do temp. +40°C		
27.	System rozgrzano do temp. +50°C (lub max. temp. systemu)		
28.	Temp. systemu obniżono do +40°C		
29.	Temp. systemu obniżono do +30°C		
30.	Temp. systemu obniżono do +20°C		

WYKONAWCA

.....
data i czytelny podpis

INWESTOR

.....
data i czytelny podpis



INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na www.jawor-parkiet.pl