

## PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC MONTAŻOWYCH PODŁOGI DREWNIANEJ

### WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

#### 1. Rodzaj inwestycji

- a. mieszkanie       b. dom jednorodzinny
- c. inny obiekt .....

Dane Inwestora (imię, nazwisko):

.....  
.....

Adres:

.....  
.....

#### 2. Rodzaj układanej podłogi

- a. FertigParkiet
- b. FertigDeska
- c. MassiveParkiet

#### 3. Gatunek drewna .....

#### 4. Wilgotność podłoża

- a. betonowe .....
- b. drewniane .....
- c. anhydrytowe .....
- d. inne .....

5. W pomieszczeniu jest właściwa temperatura do montażu (18–24°C)  TAK  NIE

6. Zapakowane paczki z deskami leżakowały 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą układane  TAK  NIE

#### 7. Wymiary pomieszczenia

- a. szerokość .....
- b. długość .....
- c. powierzchnia układanej podłogi ..... m<sup>2</sup>

8. Gruntowanie pomieszczenia  TAK  NIE

#### 9. Nazwa zastosowanego gruntu

.....

#### 10. Nazwa zastosowanego kleju

.....

### WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UKŁADANIA PODŁOGI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

#### 11. Rodzaj ogrzewania

- a. elektryczne       b. wodne

12. Zastosowano izolację przeciwwilgociową w posadzce  TAK  NIE

### WYPEŁNIA INWESTOR

Inwestor wnosi zastrzeżenia do jakości układanej podłogi  TAK  NIE

Uwagi

.....  
.....

WYKONAWCA

.....  
Data i czytelny podpis

INWESTOR

.....  
Data i czytelny podpis

#### INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na [www.jawor-parkiet.pl](http://www.jawor-parkiet.pl)