

### PROTOKÓŁ WILGOTNOŚCI ŚCIAN, PODŁOŻA, PODŁOGI DREWNIANEJ ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI PODŁOŻA

..... (data)	..... (miejscowość)
<b>Dane Wykonawcy</b>	<b>Dane Inwestora</b>
.....	.....
.....	.....

#### BADANIE DOTYCZY:

- piwnica                       parter                       piętro

#### PODŁOŻE

Poziom wilgotności podłoża (mierzony metodą karbidową CM lub suszarkowo-wagową w %) .....

Wytrzymałość podłoża na ścianie (badanie PressoMessem w N/mm<sup>2</sup>) .....

Równość podłoża mierzona łąką 2m (podać wartość odchyłki w mm) .....

#### ŚCIANY

Poziom wilgotności ścian (mierzony metodą CM karbidową w %) .....

#### POMIESZCZENIE

Temperatura powietrza w pomieszczeniu (w \*C) .....

Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu (w %) .....

#### Uwagi i zastrzeżenia

.....

.....

.....

WYKONAWCA

INWESTOR

.....  
Data i czytelny podpis

.....  
Data i czytelny podpis



#### INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na [www.jawor-parkiet.pl](http://www.jawor-parkiet.pl)