

PROTOKÓŁ WILGOTNOŚCI ŚCIAN, PODŁOŻA, PODŁOGI DREWNIANEJ ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI PODŁOŻA

..... (data) (miejscowość)
Dane Wykonawcy	Dane Inwestora
.....
.....

BADANIE DOTYCZY:

- piwnica parter piętro

PODŁOŻE

Poziom wilgotności podłoża (mierzony metodą karbidową CM lub suszarkowo-wagową w %)
Wytrzymałość podłoża na ścinanie (metoda rysikowa / w razie najmniejszych zastrzeżeń badanie PressoMessem w N/mm ²)
Równość podłoża mierzona łatą 2m (podać wartość odchyłki w mm)

ŚCIANY

Poziom wilgotności ścian (mierzony metodą elektroniczną (Kulka) / w razie wątpliwości metoda CM (karbidowa) w %)
--	-------

POMIESZCZENIE

Temperatura powietrza w pomieszczeniu (w °C)
Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu (w %)

Uwagi i zastrzeżenia



.....
.....
.....

WYKONAWCA

.....
Data i czytelny podpis

INWESTOR

.....
Data i czytelny podpis



INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na www.jawor-parkiet.pl