

### PROTOKÓŁ WILGOTNOŚCI ŚCIAN, PODŁOŻA, PODŁOGI DREWNIANEJ ORAZ WYTRZYMAŁOŚCI PODŁOŻA

.....  
(data)

.....  
(miejscowość)

**Dane Wykonawcy**

**Dane Inwestora**

.....  
.....

.....  
.....

#### BADANIE DOTYCZY:

piwnica

parter

piętro

#### PODŁOŻE

Poziom wilgotności podłoża (mierzony metodą karbidową CM lub suszarkowo-wagową w %) .....

Wytrzymałość podłoża na ścinanie (metoda rysikowa / w razie najmniejszych zastrzeżeń badanie PressoMessem w N/mm<sup>2</sup>) .....

Równość podłoża mierzona łatą 2m (podać wartość odchyłki w mm) .....

#### ŚCIANY

Poziom wilgotności ścian (mierzony metodą elektroniczną (Kulka) / w razie wątpliwości metoda CM (karbidowa) w %) .....

#### POMIESZCZENIE

Temperatura powietrza w pomieszczeniu (w °C) .....

Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu (w %) .....

Uwagi i zastrzeżenia

.....  
.....  
.....

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**

.....  
Data i czytelny podpis

.....  
Data i czytelny podpis



#### INFORMACJE DLA INWESTORA:

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet nie ponosi odpowiedzialności za montaż wykonany niezgodnie z *Instrukcją montażu i użytkowania podłóg Jawor-Parkiet* dostępną na [www.jawor-parkiet.pl](http://www.jawor-parkiet.pl)